



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
 Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000
 Data Base: SINAPI JUN 2016
 Data do Orçamento: 09/2016

FÔRMA = 160,41 M2
 CONCRETO FCK 25 MPA = 10,29 M3

PILARES

REF	QUANT	NÍVEL	DIM (M)			EXECUTADO	FÔRMA (M2)	CONCRETO (M3)	LOCALIZ	OBSERV.	CHECK
			COMP	LARG	ALT						
P1=P2=P21=P25=P34=P35=P38=P44=P56=P57=P58=P66=P74	13	CINTAS	0,30	0,20	1,83	1,00	0,00	0,00			ok
	13	PISO	0,30	0,20	3,34	1,00	0,00	0,00			
	4	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,00	12,60	0,76		P1, P21. P34, P38, NÃO EXECUTADOS NO FORRO	
	9	FORRO	0,30	0,20	3,65	0,95	1,64	0,10		RESTANTE DE PILARES COM PENDENCIA DE EXECUÇÃO DA LAJE	
P3=P4=P8=P9	4	CINTAS		0,50	1,83	1,00	0,00	0,00		CIRCULAR	
	4	FORRO		0,50	6,49	1,00	0,00	0,00		CIRCULAR	
P7=P10=P13=P14=P67=P69	6	CINTAS	0,30	0,20	1,83	1,00	0,00	0,00			
	6	PISO	0,30	0,20	3,34	1,00	0,00	0,00			
	2	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,00	6,30	0,38		P7, P13 NÃO FORAM EXECUTADOS NO FORRO	
	4	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,95	0,63	0,04			
P15=P16=P19=P22	6	PLATIBANDA	0,30	0,20	2,10	0,00	12,60	0,76			
	4	CINTAS	0,30	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00			
	4	PISO	0,30	0,25	3,34	1,00	0,00	0,00			
	2	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,95	0,35	0,02		P16 EP19, FALTA EXECUÇÃO DA LAJE	
P5=P6=P11=P12=P17=P18	2	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,00	6,93	0,47		P15, P22 NÃO FORAM EXECUTADOS NO FORRO	
	6	CINTAS	0,30	0,20	1,83	1,00	0,00	0,00			
	6	PISO	0,30	0,20	3,34	1,00	0,00	0,00			
	3	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,00	9,45	0,57		P6, P11, P17 NÃO FORAM EXECUTADOS NO FORRO	
P24=P29=P37	3	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,95	0,47	0,03		P5,P12 E P18 FALTA EXECUTAR A LAJE	
	6	PLATIBANDA	0,30	0,20	2,10	0,00	12,60	0,76			
	3	CINTAS	0,30	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00			
	3	PISO	0,30	0,25	3,34	1,00	0,00	0,00			
P26=P28	1	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,95	0,17	0,01			
	2	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,00	6,93	0,47		P29, P37 NÃO FORAM EXECUTADOS NO FORRO	
	2	ÁTICO	0,30	0,30	2,10	0,00	5,04	0,38			
P31=P32	2	CINTAS	0,30	0,30	1,83	1,00	0,00	0,00			
	2	PISO	0,30	0,30	3,34	1,00	0,00	0,00			
	2	FORRO	0,30	0,30	3,15	0,95	0,38	0,03			
P20=P23=P27=P30=P33=P39	6	CINTAS	0,30	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00			
	6	PISO	0,30	0,25	3,34	1,00	0,00	0,00			
	4	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,95	0,69	0,05		P23,P27, P33, P39 FALTA EXECUÇÃO DA LAJE	
P36=P55	2	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,00	6,93	0,47		P20, P30,	
	2	CINTAS	0,30	0,30	1,83	1,00	0,00	0,00			
	2	PISO	0,30	0,30	3,34	1,00	0,00	0,00			
	1	FORRO	0,30	0,30	3,15	0,95	0,19	0,01		P55 FALTA EXECUTAR LAJE	



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000
Data Base: SINAPI JUN 2016
Data do Orçamento: 09/2016

FÔRMA = 160,41 M2
CONCRETO FCK 25 MPA = 10,29 M3

PILARES

REF	QUANT	NÍVEL	DIM (M)			EXECUTADO	FÔRMA (M2)	CONCRETO (M3)	LOCALIZ	OBSERV.	CHECK
			COMP	LARG	ALT						
	1	FORRO	0,30	0,30	3,15	0,00	3,78	0,28		P36 NÃO FOI EXECUTADO NO NÍVEL FORRO	
P40=P41=P46=P47	4	CINTAS	0,50	0,30	1,83	1,00	0,00	0,00			
	4	PISO	0,50	0,30	3,34	1,00	0,00	0,00			
	4	FORRO	0,50	0,30	3,15	0,95	1,01	0,09			
P42=P43	2	CINTAS	0,30	0,20	1,83	1,00	0,00	0,00			
	2	PISO	0,30	0,20	3,34	1,00	0,00	0,00			
	2	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,95	0,32	0,02			
P45=P60=P70=P71=P72=P73	6	CINTAS	0,30	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00	AUDITÓRIO		ok
	6	PISO	0,30	0,25	3,34	1,00	0,00	0,00	AUDITÓRIO		ok
	6	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,00	20,79	1,42	AUDITÓRIO	PILARES NÃO EXECUTADOS NO NÍVEL FORRO	ok
	6	PLATIBANDA	0,30	0,25	2,10	0,00	13,86	0,95	AUDITÓRIO		ok
P61=P62=P63=P64	4	CINTAS	0,25	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00			
	4	FORRO	0,25	0,25	6,49	1,00	0,00	0,00			
	4	PLATIBANDA	0,25	0,25	2,10	0,00	8,40	0,53			
P65	1	CINTAS	0,30	0,20	1,83	1,00	0,00	0,00			
	1	PISO	0,30	0,20	3,34	1,00	0,00	0,00			
	1	FORRO	0,30	0,20	3,15	0,95	0,16	0,01			
	1	FUNDO CX	0,30	0,20	2,10	1,00	0,00	0,00		NÃO SERÁ EXECUTADO	ok
	1	TAMPA CX	0,30	0,20	2,35	1,00	0,00	0,00		NÃO SERÁ EXECUTADO	ok
P48=P59=P68	3	CINTAS	0,30	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00			
	3	PISO	0,30	0,25	3,34	1,00	0,00	0,00			
	3	FORRO	0,30	0,25	3,15	0,95	0,52	0,04			
	3	FUNDO CX	0,30	0,25	2,10	1,00	0,00	0,00		NÃO SERÁ EXECUTADO	ok
	3	TAMPA CX	0,30	0,25	2,35	1,00	0,00	0,00		NÃO SERÁ EXECUTADO	ok
P49=P50	2	CINTAS	0,25	0,25	1,83	1,00	0,00	0,00			ok
P51=P52=P53=P54	4	CINTAS	0,20	0,20	1,83	1,00	0,00	0,00			ok
TOTAL =							160,41	10,29			