

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	% do ITEM	Valor do ITEM	BDI 23,96%	30 DIAS		60 DIAS	
					%	VALOR	%	VALOR
1,00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	6,05%	39.403,84	48.845,00	50,00	24.422,50	50,00	24.422,50
2,00	ESQUADRIAS	12,30%	80.099,28	99.291,06	100,00	99.291,06		
8,00	COBERTURA	2,68%	17.419,89	21.593,69	50,00	10.796,85	50,00	10.796,85
9,00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,04%	58.854,13	72.955,58	50,00	36.477,79	50,00	36.477,79
10,00	INSTALAÇÕES DE LOGICA E TELEFONE	1,75%	11.389,83	14.118,84	50,00	7.059,42	50,00	7.059,42
11,00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	11,38%	74.093,75	91.846,62			100,00	91.846,62
13,00	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	2,12%	13.810,08	17.118,98	50,00	8.559,49	50,00	8.559,49
14,00	REVESTIMENTOS	1,99%	12.943,72	16.045,03	50,00	8.022,51	50,00	8.022,51
15,00	VIDROS	3,20%	20.805,75	25.790,81	50,00	12.895,41	50,00	12.895,41
16,00	PINTURA	20,24%	131.811,05	163.392,98	50,00	81.696,49	50,00	81.696,49
17,00	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	20,58%	134.026,06	166.138,71	50,00	83.069,35	50,00	83.069,35
18,00	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	8,68%	56.523,43	70.066,44	50,00	35.033,22	50,00	35.033,22
TOTAL TOTAL ACUMULADO		100,00%	651.180,82	807.203,75	50,46%	407.324,10	49,54%	399.879,65
					50,46%	407.324,10	100,00%	807.203,75